



COMUNE DI SARACENA (Provincia di Cosenza)

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI GIGESSE E RESILIENZA



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

UFFICIO TECNICO SETTORE AMBIENTE/SUAP

REG. GEN. N° 429

ORIGINALE	DETERMINAZIONE N° 127 DEL 27-05-2026
OGGETTO:	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" - LIQUIDAZIONE III SAL E CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 79 del 30/04/2024 è stato approvato il nuovo piano per asili nido da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- in data 15/05/2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti

da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- il fine del suddetto avviso pubblico era quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido;
- l'avviso pubblico era rivolto ai comuni;
- il comune ha inoltrato nei termini previsti dall'avviso pubblico la documentazione tecnica e amministrativa per la candidatura della proposta progettuale per la REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE. CUP: E95E24000100006;
- l'Ente, giusto decreto Ministero Istruzione n. 219/2024, è risultato collocato in posizione utile e pertanto ammesso a finanziamento a valere sull'avviso de quo per un importo totale di euro 504.000,00;

Dato atto che gli enti locali beneficiari secondo quanto disposto dal suddetto decreto sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto delle tempistiche del PNRR;

Vista la delibera di G.C. n. 69/2024 con la quale è stato aggiornato il programma triennale lavori pubblici 2024/2026 ed in particolare è stato inserito l'intervento di che trattasi nell'elenco annuale 2024;

Dato atto che con suddetta delibera il sottoscritto è stato nominato RUP dell'intervento;

Vista la scheda tecnica di progetto presentata per la partecipazione al bando e finanziata la quale funge da documento d'indirizzo per la progettazione ai sensi dell'art. 41 del Dlgs n. 36/2023;

Accertato che l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativo all'intervento di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" è stato sottoscritto dal Comune di Saracena;

Preso atto che l'accordo di concessione del finanziamento stabilisce la tempistica per la realizzazione dell'intervento;

Accertato che con determina n. 30/2025 nell'ambito del suddetto progetto sono state affidate le indagini geologiche propedeutiche alla progettazione esecutiva;

Dato atto che con determinazione n. 31/2025 è stato affidato l'incarico tecnico professionale ai seguenti operatori economici:

- Ing. Santolo Liccardo;
- Ing. Celiberto Gilberto;

per la redazione di progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;

Considerato che i tecnici incaricati della redazione del progetto esecutivo hanno trasmesso gli elaborati prodotti;

Preso atto del rapporto di verifica e conseguente validazione del progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP: E95E24000100006, redatto in data 11/02/2025;

Dato atto che il progetto, corredato dalla suddetta verifica condotta ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 36/2023, è oggetto di deposito telematico presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (L 130/2018) in quanto nel campo di applicazione del comma 7 bis dell'art. 10 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 16 luglio

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (L 120/2020) che ha introdotto le modifiche all'art. 5 della Legge 27 luglio 2004, n. 186, conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 28 maggio 2004, n. 136, recante delega legislativa e di proroga di termini» (L 186/2004) aggiungendo il comma 2 -ter;

Vista la delibera di G.C. n. 13 del 21/02/2025 con la quale è stato approvato il progetto di progetto esecutivo dei lavori di: "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP: E95E24000100006, per un importo complessivo di € 504.000,00, secondo il seguente quadro economico:

REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE		
QUADRO ECONOMICO		
N.O.	Descrizione	Importo
A	LAVORI E SICUREZZA	394.999,99 €
A1	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	299.608,81
A2	importo manodopera non soggetti a ribasso	83.672,19
A3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	11.718,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE	109.000,01 €
B.1	spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e IVA (Progettazione,Sicurezza,DL e collaudo)	47.400,00
B.2	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	250,00
B.3	incentivi per funzioni tecniche	6.320,00
B.4	oneri previdenziali (4% di B.1)	1.896,00
B.5	IVA su spese tecniche per incarichi esterni (22% di B.1 + B.4)	10.845,12
B.7	iva sui lavori (10% di A1+A2+A3)	39.500,00
B.8	imprevisti	2.788,89
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		504.000,00 €

Preso atto che l'accordo di concessione prevede che entro il 31/03/2025 sia disposta l'aggiudicazione dei lavori e la notifica dell'aggiudicazione;

Vista la determina n. 52/2025 con la quale si è stabilito di procedere all'avvio della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. del Dlgs. 36/2023

con consultazione di cinque operatori economici con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 dello stesso Dlgs 36/2023;

Dato atto che giusta delibera di C.C. n. 34/2024 e per come stabilito da suddetto provvedimento è stata utilizzata quale strumento di negoziazione la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza;

Preso atto della nota prot. n. 1717/2025 con la quale si è richiesto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza di indire la procedura di gara di che trattasi;

Vista la determina n. 57/2025 con la quale è stato approvato il verbale n. 1 di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Dato atto che con nota prot. n. 1832/2025 è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

Accertato che con nota prot. n. 1919/2025 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza comunicava l'attivazione della procedura di gara N. 25SUA012, con termine per la presentazione delle offerte fissata al 16/03/2025;

Vista la determina n. 74/2025 con la quale:

- Sono stati approvati gli atti relativi alla procedura N. 25SUA012 svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza;
- Si è preso atto dello scorrimento della graduatoria;
- aggiudicare, per le motivazioni di cui alla premessa, alla ditta PIT BUILDING Srl, con sede in C.da Cammarata Z.I. snc 87012 Castrovillari (CS) P. IVA 02217970785, l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA –

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION

EU, la quale ha offerto un ribasso d'asta pari al 3,11% per un importo di euro 290.290,98 oltre oneri della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso per un totale di euro 385.682,16 oltre IVA;

Dato atto che con determina n. 75/2025 è stato approvato il quadro economico post-gara;

Accertato che in data 11/04/2025, REP. N. 412, è stato sottoscritto il contratto d'appalto;

Dato atto che in data 16/05/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori con termine per l'esecuzione degli stessi fissato al 20/01/2026;

Vista la determina n. 119/2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1 per un importo di euro 101.000,00;

Vista:

- la determina n. 119/2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1;
- la determina n. 14/2026 con la quale è stato prorogato il termine ultimo per la conclusione dei lavori ed approvato il I° SAL dei lavori;
- la determina n. 21/2026 con la quale è stato liquidato il I° SAL;
- la determina n. 48/2026 con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG11;
- la determina n. 59/2026 con la quale è stato prorogato il termine ultimo per la conclusione dei lavori;
- la determina n. 67/2026 con la quale è stato approvato il II° SAL dei lavori;
- la determina n. 84/2026 con la quale è stato liquidato il II° SAL;
- la determina n. 101/2026 con la quale è stato prorogato il termine ultimo per la conclusione dei lavori;
- la determina n. 104/2026 con la quale è stato approvato il III° SAL dei lavori;
- la determina n. 105/2026 con la quale è stato liquidato l'incarico di collaudo statico;

Preso atto della delibera di G. C. n. 19/2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante non sostanziale senza aumento di spesa;

Visto il certificato di pagamento n. 3 relativo al III° SAL emesso in data 05/05/2026 e sottoscritto dal RUP e dal direttore dei lavori;

Preso atto della comunicazione prot. n. 3161/2026 con la quale, per come previsto dal Dlgs n. 36/2023, le ditte subappaltatrici hanno rinunciato al pagamento diretto delle somme spettanti;

Vista la fattura n. 13/2026 della ditta esecutrice dei lavori dell'importo totale di euro 118.234,63;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di detto importo;

Vista la nota prot. n. 4531/2026 con la quale la ditta esecutrice dei lavori ha richiesto una proroga di 15 giorni sul termine contrattuale;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal direttore dei lavori con nota prot. n. 4561/2026;

Visto l'art. 15 del contratto d'appalto;

Ritenuti validi i motivi posti alla base della richiesta di proroga;

Visto l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento, sottoscritto in data 27/05/2026, il quale prevede che il termine per la conclusione dei lavori viene fissato al 31/08/2026;

Considerato, pertanto, concedibile un ulteriore spostamento del termine di conclusione dei lavori al 15/06/2026;

Considerato che in riferimento alla presente procedura:

- il CIG è B5E35D8E40;
- il CUP è E95E24000100006;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della

legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023

Visto:

- lo Statuto comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 6/2025;

DETERMINA

- Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che la presente procedura è a valere sul PNNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;
- Di liquidare, per le ragioni di cui alla premessa, alla ditta PIT BUILDING Srl, con sede in C.da Cammarata Z.I. snc 87012 Castrovillari (CS) P. IVA 02217970785, la somma di euro 107.131,28 oltre IVA, per un totale di euro 117.844,41, relativa alla fattura n. 11/2026 inerente il certificato di pagamento n. 2 di cui al II° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU;
- Di imputare la somma complessiva di Euro 117.844,41 sul capitolo n. 2526.4;
- Di dare atto che l'operatore economico è in regola con il DURC e che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010;

- Di inviare la presente all'Ufficio Finanziario;
- Di concedere, per le motivazioni di cui alla premessa, la proroga di giorni 15 per l'esecuzione dei lavori con il nuovo termine fissato al 15/06/2026;
- Di dare atto che la concessione della proroga non comporta per l'appaltatore l'insorgere di diritti o pretese di ogni sorta rispetto alle condizioni contrattuali;
- Di stabilire che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Saracena nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

IL RUP

Ing. Cosenza Armando

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi