



COMUNE DI SARACENA (Provincia di Cosenza)

FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI INVESTIMENTI
E RISERVA RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**UFFICIO TECNICO
SETTORE AMBIENTE/SUAP**

REG. GEN. N° 332

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 103 DEL 29-04-2026

OGGETTO: PNNR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" - CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Premesso che:

- in attuazione al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 29 luglio 2024, n.104609 veniva pubblicato l'AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il fine del suddetto avviso pubblico era quello di finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere la necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie;

- l'avviso pubblico era rivolto ai comuni;
- le proposte progettuali finanziabili erano riferite esclusivamente alla costruzione, riconversione e messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, così come meglio specificate all'art. 4 del suddetto avviso;
- il comune ha inoltrato nei termini previsti dall'avviso pubblico la documentazione tecnica e amministrativa per la candidatura della proposta progettuale per la Realizzazione di una mensa scolastica presso il plesso di via Senatore al fine di migliorare nel complesso l'offerta formativa mediante l'implementazione del tempo pieno CUP: E95E24000200006;
- l'Ente risulta collocato in posizione utile e pertanto ammesso a finanziamento a valere sull'avviso de quo, giusto decreto Ministero dell'istruzione e del Merito n. 40 del 17/10/20214;

Dato atto che gli enti locali beneficiari secondo quanto disposto dal suddetto decreto sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto delle tempistiche del PNRR, ed in particolare l'aggiudicazione dei lavori fissata al 28 febbraio 2025;

Accertato che l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativo all'intervento di "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" è stato sottoscritto dal Comune e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, giusto registro ufficiale del ministero U.0178101.07-12-2024;

Vista la delibera di G.C. n. 69/2024 con la quale è stato aggiornato il programma triennale lavori pubblici 2024/2026 ed in particolare è stato inserito l'intervento di che trattasi nell'elenco annuale 2024;

Dato atto che con suddetta delibera il sottoscritto è stato nominato RUP dell'intervento;

Vista la scheda tecnica di progetto presentata per la partecipazione al bando e finanziata la quale funge da documento d'indirizzo per la progettazione ai sensi dell'art. 41 del Dlgs n. 36/2023;

Accertato che con determina n. 215/2024 nell'ambito del suddetto progetto sono state affidate le indagini geologiche propedeutiche alla progettazione esecutiva;

Vista la determina n. 220/2024 con la quale si sono stabilite le modalità per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e sono state impegnate le somme necessarie;

Dato atto che con determinazione n. 5/2025 è stato affidato l'incarico tecnico professionale all'Arch. Salvatore Dessì per la redazione di progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;

Visto l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento, il quale prevede una modifica della tempistica di realizzazione dell'intervento;

Considerato che i tecnici incaricati della redazione del progetto esecutivo hanno trasmesso gli elaborati relativi al progetto esecutivo;

Preso atto del rapporto di verifica e conseguente validazione del progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CUP: E95E24000200006, redatto in data 04/02/2025 prot. n. 1074/2025;

Dato atto che il progetto, corredato dalla suddetta verifica condotta ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 36/2023, è oggetto di deposito telematico presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (L 130/2018) in quanto nel campo di applicazione del comma 7 bis dell'art. 10 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (L 120/2020) che ha introdotto le modifiche all'art. 5 della Legge 27 luglio 2004, n. 186, conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 28 maggio 2004, n. 136, recante delega legislativa e di proroga di termini» (L 186/2004) aggiungendo il comma 2 -ter;

Vista la delibera di G.C. n. 9 del 06/02/2025 con la quale è stato

approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto esecutivo dei lavori di: "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CUP: E95E24000200006, per un importo complessivo di € 583.200,00;

Preso atto che la convenzione sottoscritta ed il relativo addendum;

Vista la determina n. 40/2025 con la quale si è stabilito di procedere all'avvio della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Dlgs. 36/2023 con consultazione di cinque operatori economici con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 comma 4 dello stesso D.lgs. 36/2023;

Dato atto che giusta delibera di C.C. n. 34/2024 e per come stabilito da suddetto provvedimento è stata utilizzata quale strumento di negoziazione la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza;

Preso atto della nota prot. n. 1270/2025 con la quale si è richiesto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza di indire la procedura di gara di che trattasi;

Dato atto che con nota prot. n. 1550/2025 è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

Accertato che con nota prot. n. 1574/2025 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza comunicava l'attivazione della procedura di gara N. 25SUA010, con termine per la presentazione delle offerte fissata al 04/03/2025;

Vista la determina n. 2025000363/2025 della Provincia di Cosenza con la quale è stata nominata la commissione di gara;

Visti i verbali della commissione di gara n. 1, 2, 3 e 4 redatti in data 06/03/2025, trasmessi dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza;

Preso atto che con nota prot. n. 2409/2025 veniva comunicata la conclusione delle operazioni di gara e trasmesso l'esito provvisorio di gara;

Accertato che è stata formulata, dalla commissione di gara, la

proposta di aggiudicazione alla ditta EDIL SEFOR Srl, con sede in via A. Moro n. 91 87010 Saracena (CS) P. IVA 02060820780, la quale ha offerto un ribasso d'asta pari al 5,17% per un importo di euro 367.038,57 oltre oneri della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso per un totale di euro 438.846,83 oltre IVA;

Dato atto che in data 10/03/2025 è stato richiesto l'accesso al FVOE per la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara;

Accertato che si è appurato il possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico con esito positivo e che pertanto l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5) del D.lgs. 36/2023;

Visto il principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs 36/2023 ed il principio di reciproca fiducia di cui all'art. 2 del Dlgs 36/2023;

Vista la determina n. 73/2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta EDIL SEFOR Srl con sede in via A. Moro n. 91 87010 Saracena (CS) P. IVA 02060820780, la quale ha offerto un ribasso d'asta pari al 5,17% per un importo di euro 367.038,57 oltre oneri della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso per un totale di euro 438.846,83 oltre IVA, per il progetto denominato "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;

Preso atto della sottoscrizione del contratto di appalto sottoscritto in data 12/05/2025, rep. N. 413, tra la ditta Edil Sefor srl nella persona del legale rappresentante ed il sottoscritto quale RUP dell'intervento;

Vista:

- la determina n. 102 del 16-05-2025 con la quale è stato affidato l'incarico relativo al collaudo strutturale;
- la determina n. 104 del 21-05-2025 con la quale è stato affidato l'incarico relativo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Considerato che in data 22-05-2025 è stata inoltrata sulla piattaforma Si.R.C.O.N., prot. n. 751 del 22-05-2025, la notifica preliminare dell'intervento;

Accertato che giorno 27-05-2025, giusto verbale prot. n. 4765, è stata effettuata la consegna dei lavori per l'intervento denominato "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA

SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA SENATORE" nell'ambito del PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;

Vista la determina n. 110/2025 con la quale è stato disposto il pagamento dell'anticipazione contrattuale pari al 20%;

Preso atto della delibera di G.C. n. 71/2025 con la quale è stata approvata la perizia di variante senza modifica del progetto e variazione del quadro economico;

Dato atto che la variante è stata depositata presso il portale AINOP prot. n. 20449/2025;

Dato atto che:

- con determina n. 25/2026, oltre all'approvazione del 1° SAL, è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori con termine fissato al 23/03/2026;
- con determina n. 63/2026 è stata concessione una proroga all'ultimazione dei lavori al 30/04/2026;

Dato atto che con nota prot. n. 3689/2026 la ditta esecutrice dei lavori ha richiesto una proroga sul termine contrattuale;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal direttore dei lavori con nota prot. n. 3690/2026, con termine fissato al 29/05/2026;

Visto l'art. 15 del contratto d'appalto;

Ritenuti validi i motivi posti alla base della richiesta di proroga;

Preso atto che la revisione del PNRR, approvata in data 27/11/2025, ha fissato al 30 giugno 2026 il termine ultimo per la conclusione dei lavori relativi alla misura in questione (tabella J.4);

Preso atto che durante i webinar tenuti dal Ministero e dalle interlocuzioni telefoniche con i funzionari di quest'ultimo ufficio è stata confermata la data ultima per l'esecuzione dei lavori al 30/06/2026;

Considerato, pertanto, concedibile un ulteriore spostamento del termine di conclusione dei lavori al 29/05/2026;

Accertato che in riferimento alla presente procedura:

- il CIG è B5B9B00244;

- il CUP è E95E24000200006;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023

Visto:

- lo Statuto comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 6/2025;

DETERMINA

- Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che la presente procedura è a valere sul PNNR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Di concedere, per le motivazioni di cui alla premessa, la proroga richiesta per l'esecuzione dei lavori fissando il nuovo termine al 29/05/2026;
- Di dare atto che la concessione della proroga non comporta per l'appaltatore l'insorgere di diritti o pretese di ogni sorta rispetto alle condizioni contrattuali;
- Di stabilire che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Saracena nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;

IL RUP

Ing. Cosenza Armando

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi